

Lanús, 18 de agosto de 2021.

**DECRETO N° 2.207.**

**VISTO**

El Decreto Ley N° 6.769/58 - Ley Orgánica de las Municipalidades -; los DECNU-2020-260-APN-PTE, de fecha 12 de marzo y DECNU-2020-297-APN-PTE, de fecha 19 de marzo de 2020 y demás actos administrativos dictados por el Poder Ejecutivo Nacional y/o Provincial, en el marco de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), vinculada con el COVID-19; el Decreto N° 1158/2020, el cual establece el procedimiento de compras en el marco del COVID-19; el Decreto N° 2.004/2020; el Decreto N° 4297/19,; el Decreto N° 0280/2020; el Expediente D-4060-1026/19; y

**CONSIDERANDO**

Que, por el Decreto N° 4.297/19 se contrató en forma directa la Obra: “REFUERZO DE AGUA BARRIO 10 DE ENERO Y ACUBA - 1° ETAPA”, a la Empresa COPACRE S.A., por un monto de \$ 13.684.326,59 (PESOS TRECE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS), con un plazo de ejecución de treinta (30) días corridos, de conformidad con el Pliego de Bases y Condiciones obrante en el expediente D-4060-1026/19;

Que, por el Decreto N° 0280/2020 se convalidó una ampliación en ciento veinte (120) días corridos del plazo de ejecución de la obra, por la demora en la ejecución de la obra por tareas de cateo con la participación de las empresa AYSA S.A. e Y.P.F., para aprobar y autorizar la traza del refuerzo;

Que, de acuerdo a lo informado por la Dirección General de Obras de Ingeniería e Infraestructura con fecha 18 de marzo del año 2021, solicita convalidar la neutralización de la obra, teniendo en cuenta los Decretos de Poder Ejecutivo Nacional N° 260 del 12 de marzo del año 2020, y su modificatorio 287 del 17 de marzo del año 2020 y 297 del 19 de marzo del año 2020, que establecen el cumplimiento del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” y frente a los problemas logísticos de entrega de materiales y disponibilidad de personal por cuestiones de público conocimiento, que imposibilita el normal desarrollo y culminación de las tareas pendientes por contrato. Sumado a lo antedicho, la demora en la evaluación y en la ejecución de los planos correspondientes a los cruces de cañería aun no ejecutados en obra, por parte de

Planificación Regional de la empresa AYSA S.A., que condiciona el normal desarrollo de la obra, estableciéndose dicha interrupción del plazo de obra desde el 20 de marzo del año 2020;

Que, con fecha 20 de marzo del año 2020, la Empresa COPACRE S.A. y el Municipio, suscriben Acta de Interrupción del plazo de ejecución de la obra desde el día 20 de marzo del año 2020 y finalizará una vez que Planificación Regional de la Empresa AYSA S.A. de cumplimiento a la evaluación y a la ejecución de los planos correspondientes, condicionado al levantamiento del cumplimiento del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” vigente;

Que, la Empresa COPACRE S.A. renuncia a instar cualquier reclamo y/o iniciar toda acción administrativa y/o judicial, bajo cualquier naturaleza o concepto alguno;

Que, a los fines del dictado del presente acto administrativo, ha tomado su debida intervención la Subsecretaría Técnica Jurídica;

Por ello, en uso de las facultades que le son conferidas,

#### **EL INTENDENTE MUNICIPAL**

#### **DECRETA**

**Artículo 1º:** Convalidase la interrupción a partir del 20 de marzo del año 2020 del plazo de ejecución de la obra “REFUERZO DE AGUA BARRIO 10 DE ENERO Y ACUBA – 1º ETAPA”, adjudicada a la Empresa COPACRE S.A. y finalizará una vez que Planificación Regional de la Empresa AYSA S.A. de cumplimiento a la evaluación y a la ejecución de los planos correspondientes, condicionado al levantamiento del cumplimiento del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” vigente.

**Artículo 2º:** La Constratista renuncia a instar cualquier reclamo y/o iniciar toda acción administrativa y/o judicial, bajo cualquier naturaleza o concepto alguno.

**Artículo 3º:** El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Desarrollo Urbano.

**Artículo 4º:** Dese al Registro Oficial de Decretos y Boletín Municipal; notifíquese y por la Secretaría de Desarrollo Urbano, continúese con el trámite que corresponda; y archívese.

ORTIZ  
Carlos  
Ruben

Firmado  
digitalmente por  
ORTIZ Carlos Ruben  
Fecha: 2021.08.18  
13:15:34 -03'00'



GRINDETTI  
Nestor  
Osvaldo

Firmado digitalmente  
por GRINDETTI Nestor  
Osvaldo  
Fecha: 2021.08.18  
15:11:01 -03'00'